

Milieu besparend actieoverzicht Arfman, horend bij 3.B.2 volgens ISO 50001.

Zie ook 'Rapport maatregelenlijst rapport 2025'. Daar gemist en geen mogelijkheden om laatste 4 kolommen te vullen, vandaar dit document met nog lopende acties.

Emissie onderdeel	Scope	Actie	Wie verantwoordelijk	Geplande datum gereed	Verwachte bijdrage aan CO2 reductie per onderdeel	Gebruikte methodiek
Elektriciteits-verbruik	2	Verlichting bedrijfshal, kantoor en buitenterrein	Edward	Timmerwerkplaats Ingangsdatum 1-1-2019, rest (eindelijk) in loop van 2025	Schatting: 1,5% per jaar	In navolging van de werkplaats wordt, eindelijk, vanaf 2025 de TL van het gehele kantoor, werkplaats en buiten in 1 x vervangen door LED. Waar eerst gefaseerde vervanging het plan was, is nu gekozen voor alles in 1 x. Geschatte TVT: 5 tot 6 jaar.

Emissie onderdeel	Scope	Actie	Wie verantwoordelijk	Geplande datum gereed	Verwachte bijdrage aan CO2 reductie per onderdeel	Gebruikte methodiek
Brandstof-verbruik	1	Analyse stationair draaien eigen voertuigen	Arno	jaarlijks	In ieder geval 2 % in het 1 ^e jaar	Jaarlijks overzicht met feiten delen aan personeel
	1	Monitoring brandstofverbruik en draaiuren kraan	Arno	jaarlijks vanaf 2025 (na aanschaf 2 ^e kraan)	1,5 tot 2 % per jaar	Gegevens uitlezen en analyse maken
	1	Ontwikkelingen elektificering bedrijfsauto's en in te zetten materieel in de gaten houden tbv emissieloos bouwen	Allen			Obv 'De Groene Koers' duurzaamheidsprogramma ontwikkelen en functioneel (laten) uitvoeren
Brandstof verbruik applicaties	1	Overwegen om hybride aggregaat aan te schaffen	MT	Tzt bepalen	Tzt bepalen	Gezien het beperkte gebruik van aggregaten en vooralsnog het gebrek aan vermogen van de huidige types hybride aggregaten besloten om voorlopig af te zien van de aanschaf. Zodra doorontwikkeling heeft plaatsgevonden, kunnen we alsnog aanschaf overwegen. We blijven de ontwikkelingen in de gaten houden.
Gas verbruik	1	Warmte installatie gaan gebruiken van de airco, onderzoek naar verminderen R waarde door verbeterde isolatie	Arno	Maart 2025		Aanschaf airco units per kantoor op bovenverdieping en dan meer hiermee gaan verwarmen. Tevens handmatig de thermostaat lager zetten. Het toenemend elektriciteitsverbruik wordt gecompenseerd door de geplaatste zonnepanelen. Het onderzoek naar een verbeterde isolatiewaarde moet nog uitgevoerd worden.